

Rantaroustin kouluhanke – viikko 13

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa.

Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat aulassa akryylipinnoitteiden asennuksella. Kiintokalusteiden asennus jatkuu Taito- ja 5-6 -lohkossa. Sisäverhous asennukset jatkuvat 3-4- lohkon osalla. Pinnoitustöiden valmistelevat työt jatkuivat aulan lattioiden töillä ja vss:n käytävien hionta- ja paikkaustöillä.

Teknisentilan laitteet asennettiin. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat VSS- lohkolla. Maalaustyöt jatkuvat patteriputkien maalaustöillä. Alakattotyöt jatkuvat aulan runkotyöllä. Kiintokalusteita asennettiin Taito- ja 5-6- osalla. IVKH:ssa putkiasennukset jatkuvat. Lohkoilla jatkuvat iv-päätelaitteiden pinta-asennukset. Sähkötyöt jatkuvat lohkojen kalustustöillä ja IVKH:n asennuksilla. Rakennus liitettiin kunnan sähköverkkoon. Ulkopuolen työt jatkuivat katosten seinä- ja kattorunkojen teoilla. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat.

