

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 10

---

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat 3-4- lohkolla akryylipinnoitteiden asennuksella. Keittiössä LV-putkityöt valmistuivat. Pinnoitustöiden valmistelevat työt jatkuivat aulojen lattioiden töillä. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat EHA- ja VSS- lohkolla. Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat liikuntasalin seinien tasoitus- ja maalaustöillä, 3-4- ja Taitolohkon wc:n kattojen tasoitus- ja maalaustöillä. Alakattotyöt jatkuivat aulan runkojen asennuksen myötä. IVKH:ssa iv- ja putkiasennukset jatkuvat. VAK- ja spk keskusten asennukset aloitettiin. Panelointityöt jatkuvat EHA-lohkolla. Cembrit -julkisivujen levytystyöt jatkuvat Taito-osan töillä. Laatikko- ja roskakatoksien rakentaminen jatkuu niiden ulkopuolen Cembrit -levytyksillä.

Vss pukuhuoneen laatoitus



EHA alakattorungot

