

# Rantaroustin kouluhanke –viikko 43

---

Maanvaraisten lattioiden asennustyöt jatkuvat EHA-lohkolla, valmistuvat viikon 44 aikana.

Ilmanvaihtorunkojen asennus jatkuu Taito- ja 5-6 -lohkoilla.

Taito- ja IVKH-lohkolla väliseinien muuraukset jatkuu.

5-6-, 3-4 - ja keittiön -osalla vesikaton runkotyöt jatkuu, EHA-lohkon vesikaton runkotyöt aloitetaan viikolla 44.

Ulkoseinien puuelementtien asennukset meneillään 5-6- ja 3-4-lohkolla. Sisäseinien levytykset käynnissä Taito-lohkolla. Jatkuu.

Liikuntahallin höyrönsulku-, räystääs- ja villakaton asennus jatkuu.

Taito-osalla aloitetaan viikon 43 lopulla väliseinä- ja js-muuraus työt.

LVIS-työt jatkuvat Taito-, 5-6 – ja 3-4 -lohkoilla.

VSS, pintalattia valu valmiudessa.

