

Rantaroustin kouluhanke – viikko 22

Paalutustyöt ovat päättyneet. Perustusten laudoitus-, raudoitus- ja betonointityöt käynnissä väestönsuojien kohdalla sekä taito-lohkossa. Viikolla 23 alkaa elementtiasennukset pilari- ja sokkielementeillä. Pohjatyöt jatkuvat 3-4 ja 5-6-lohkoilla Viikolla 23 torstai-perjantai pystytetään torninosturi.

Anturoiden valu käynnissä



Sadevesi putkien asennusta murske arinan päälle