

Rantaroustin kouluhanke – viikko 12

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat EHA- loholla ja aulassa akryylipinnoitteiden asennuksella. Kiintokalusteiden asennus jatkuu Taito-lohkokossa. Viikon 13 aikana asennetaan kiintokalusteet 5-6- lohkolle. Sisäverhous asennukset jatkuvat 5-6- ja 3-4- lohkojen osalla. Pinnoitus-töiden valmistelevat työt jatkuivat aulan lattioiden töillä. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat VSS- loholla. Maalaustyöt jatkuvat patteriputkien maalaustöillä. Alakattotyöt jatkuvat aulan runkotyöllä. Kiintokalusteita asennettiin Taito-osalla, josta ne jatkuvat viikon 13 aikana 5-6- osalle. IVKH:ssa putkiasennukset jatkuvat. VSS- ja 5-6- osan iv-kanavien ja päätelaitteiden asennukset valmistuivat pääosin ja ne jatkuivat 3-4- osalle. Sähkötyöt jatkuvat lohkojen kalustustöillä ja IVKH:n asennuksilla. Ulkopuolen panelointityöt valmistuivat pääosiltaan. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat lohkojen katosten levytystöillä. Laatikko- ja roskakatoksien julkisivulevytykset valmistuivat. Liikuntavälinevaraston seinien paneeraus- ja levytystyö aloitettiin.

