

Rantaroustin kouluhanke – viikko 45

Torninosturi purettiin viikon 45 alussa. Pihanrakentajat pääsivät huolto- ja huoltopihan rakennekerrosten rakentamisvaiheeseen. Liikuntavälinevaraston pohjan kaivutyöt aloitettiin viikon lopulla.

Taito-osalla julkisivumuuraukset jatkuvat. Sisällä väliseinämuuraukset jatkuvat taito-osalla ja 5-6- osalla. IVKH- muuraukset saatettiin loppuun.

Väliseinätyöt jatkuvat taito- ja ivkh:n osilla. IVKH; tasoitus- ja maalaustyöt aloitetaan viikon 46 alusta.

Pääsisäänkäynnin graafiset betonielementit asennettiin paikoilleen.

LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla.

Ikkunat asennettiin taito- ja 5-6- osalle.

Viikon 46 aikana aloitetaan muuraamaan sisäväliseiniä ja jatketaan ulkoseinäelementtien asennusta.

Vesikatolla jatkettiin 3-4- osan laudoitus- ja pohjahuopa-asennuksilla. Laudoitustyöt saatiin valmiiksi. EHA-lohkolla vesikaton runko- ja laudoitustyöt jatkuvat. Se saadaan valmiiksi viikon 46 aikana. Liikuntahallin katon räystäärakenteiden teko jatkuu. Taito-osan katolle asennettiin aurinkokeräin elementit.

Pääsisäänkäynnin graafiset elementit.



Taito-osan aurinkokeräimet.

