

Rantaroustin kouluhanke – viikko 48

Piha-alueella aluekaapelointityöt päättyivät tälle vuodelle. Tehdään loppuun keväällä säiden salliessa. Sisäntuloluiskien pohjatyöt, muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. Liikuntavälinevaraston maanvarainen lattia valettiin loppuviikosta.

Taito-osalla julkisivumuuraukset saatiin viikon aikana loppuun. Liikuntahallin julkisivumuuraukset käynnissä. Sisällä väliseinämuuraukset jatkuvat, 5-6- osalla ja 3-4- osalla.

Ulkoseinäelementtien asennukset jatkuivat EHA-lohkon osalla, elementtiasennukset valmiit viikon 48 loppuun. Sisäpuolella eristys- ja levytystyöt jatkuvat vielä tuleville viikoille.

Väliseinätyöt valmistuivat jatkuivat VSS:n osilla. IVKH, lattian pinnoitukset saatiin päätökseen viikon 48 alussa.

Tasointus- ja maalaustyöt jatkuvat taito-osalla ja 5-6-osalla.

LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla.

Höyrynsulun asennukset jatkuu EHA-osan katolla. Liikuntahallin katon räystäsrakenteiden teko jatkuu.

Harjannostajaiset pidettiin työmaalla to. 1.12.2016.

IVKH, lattiapinnoitus valmiina



Huoltopihan julkisivumuuraus.



Julkisivun paneelaus 5-6- osalla.

