

Rantaroustin kouluhanke – viikko 5

Alakattojen runkotyöt jatkuivat Taito-osalla tekniikkalevyjen asennuksella. Runkotyöt 5-6- osalla käynnistetty. Valmiiksi maalausta EHA:n osalla. Seinien laatoitus- ja vedeneristystyö jatkuu EHA -osalla. Aulan betoniseinien pohjamaalaus aloitettiin. Sisäseinien vesieristys- ja laatoitustyöt jatkuvat 3-4- ja VSS -lohkolla. Lattioiden pinnoitustyöt aloitettiin Taito-osalla ja keittiössä. Keittiön lattia valmiiksi pinnoitettu viikon 5 lopussa. LVIS-työt jatkuvat taito-, 3-4-, EHA- ja liikunta osilla. Ulkopuolen julkisivupaneelaus jatkuu 3-4 -lohkolla ja Cembrit levyjen asennukset jatkuvat liikuntahallin seinien osilla.

Liikuntahallin porrashuoneen teräsrunko ja –porras ja Cembrit levytystä.



Tekstiilityöluokan lattiapinnoitus.

