

Rantaroustin koulu – viikko 20

Maanrakennustyöt etenevät paalupohjien kaivulla ja toinen kaivinkone tulee työmaalle alkuviikosta. Paalutus alkaa maanantaina ja kestää ~kaksi viikkoa. Työmaa-alueen ympärille pystytetään parhaillaan työmaa-aitaa, jonka tarkoituksena on tehdä ympäristöstä turvallinen rakentajille ja lähiympäristössä liikkuville.

