

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 22

---

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Vss-tiloissa maalattiin suojaväliovia. Maalaustyöt jatkuvat puute- ja virheiden korjauksilla. Sähkötyöt jatkuvat mittaus ja säätöillä. Kiinteistön toimintakoevalmius saavutettiin. Toimintakokeet aloitetaan ensiviikon alussa. Siivoajat jatkavat lattioiden käyttöönottopesulla. Ulkopuolen työt jatkuvat julkisivujen maalaustöillä, pihavarusteiden asennuksilla ja asfalttialueiden pohjatöillä. Vesikaton pintahuopatyt valmistuivat.

