

Rantaroustin kouluhanke – viikko 6

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Työmaan alussa on laadittu erillinen kosteudenhallintasuunnitelma, jonka pohjalta on tehty kosteudenmittauksia ja kuivumisen aikaista seurantaa. Ulkopuolinen taho on tehnyt mittaukset ja laatinut mittauksista yhteenvedot. Tyrnävän kunnan rakennustöiden valvoja on tarkastanut tilat ja saadut mittaustulokset ja antanut luvan aloittaa rakenteiden pinnoittamistyön. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat Taito-lohkolla akryylinnoitteiden ja mattotöiden asennuksella. Keittiön huuvat asennettiin ja työt jatkuvat IV-runkojen asennustöillä. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat EHA- ja VSS- lohkoilla. EHA:n pintamaalaustyöt saatiin päätökseen. Maalaus- ja tasoitetyöt jatkuvat aulan ja vss:n lohkoilla. 5-6- lohkoilla tehtiin lattianhionta- ja paikkaustyötä ja valmisteltiin alkavaa akryylinnoitteen asennusta. Alakattotyöt jatkuvat 3-4- lohkoissa runkojen ja tekniikkalevyjen asennuksella. Julkisivujen panelointityöt jatkuvat 3-4- lohkon osalla. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat liikuntasalin ja Taito-osan töillä. Laatikko- ja roskakatoksien runkotyöt aloitettiin. Liikuntahallin teräsportas ja katos asennus valmistui.

Musiikkiluokan lattia ja alakattorunko.



5-6- alakattorunko.

