

Rantaroustin kouluhanke – viikko 24

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Maalaustyöt jatkuvat puute- ja virheiden korjauksilla. Sähkötyöt jatkuvat mittaus ja säätöillä. Toimintakokeet on aloitettu. Siivoajat aloittivat lattioiden käyttöönottopesut. Ulkopuolen työt jatkuvat julkisivujen maalaustöillä, pihavarusteiden asennuksilla, asfaltti alueiden pohjatöillä ja asfaltoinnilla. Vesikaton pintahuopatyöt valmistuivat. Verhoasennukset aloitettiin. Lvi- ja rakennustöiden valvojan ennakkotarkastuksia pidetty ja puutteiden korjaukset aloitettu.

