

Rantaroustin kouluhanke – viikko 24

Instaro jatkaa naapurikiinteistöjen tarkastuksia. 5-6-lohkon elementti asennus käynnissä. Väestönsuojassa pohjat valmistuvat ja ensi viikolla asennetaan järjestelmämuotteja. 3-4- lohkon tehdään perustuksia ja ensi viikolla asennetaan elementtejä. Keittiön alapohjaontelot asennetaan ensi viikolla. Sadevesikaivojen ja -putkilinjojen asennus on alkanut. Maa-töissä massanvaihto rakennuksen alle on päättynyt.

3-4- lohkon anturoiden rauditus käynnissä. 5-6-lohkon sokkelin asennus meneillään



Kaikilla työmaalla olevilla ja käyvillä henkilöillä on tästä päivästä eteenpäin oikeanlaiset henkilösuojaimet käytössä

