

Rantaroustin kouluhanke – viikko 42

Maanvaraisten lattioiden asennustyöt jatkuvat EHA-lohkolla. Ilmanvaihtorunkojen asennus jatkuu Taito- ja 5-6 -lohkoilla. Taito- ja IVKH-lohkolla väliseinien muuraukset jatkuu. 5-6-, 3-4 - ja keittiön -osalla vesikaton runkotyöt jatkuu. Ulkoseinien puuelementtien asennukset meneillään 5-6-lohkolla. Sisäseinien levytykset käynnissä Taito-lohkolla. Jatkuu. Liikuntahallin höyrynsulku-, räystääs- ja villakaton asennus menossa. Julkisivumuuraus ja väliseinien asennus aloitetaan viikolla 43 Taito-osalta. LVIS-työt jatkuvat Taito-, 5-6 – ja 3-4 -lohkoilla.

Liikuntahallin ”pakettikaton” asennusta.



5-6 -lohkon LVIS- ja ulkoseinäelementtien asennusta

