

Rantaroustin kouluhanke – viikko 51

Urheilukentän puoleisen päädyn sisäntulon runkotyöt valmistuivat. Huoltopihan ulkopuolen katoksiin asennettiin kattorakenteiden kantavat profiilipellit. Liikuntahallin julkisivumuuraukset valmistuivat. Julkisivun muuraustyöt saatetaan päätökseen joulunalusviikolla ja mahdolliset jälkityöt tehdään viikon 52 aikana. Elementtiasennukset ja sisäpuolen levytykset valmistuivat viikon 51 alussa. Väliseinätyöt jatkuvat aulan seinäkkeen ja lohkojen seinien teoilla uuden vuoden puolella. Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat 5-6-, VSS ja 3-4 -osalla. Sisäseinien vesieristys- ja laatoitus-työt jatkuvat Taito-, 5-6- ja 3-4 -lohkoilla. Ullakkotilan puhallusvilla-asennukset saadaan valmiiksi viikon 52 aikana. LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla. Liikuntahallin katon räystäsrakenteiden rakennustyöt valmistuivat.

Liikuntahallin levytykset valmiina.



5-6 -lohkon tulevaa opetustilaa.

