

Rantaroustin kouluhanke – viikko 15

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Lattioiden pinnoittamistyöt valmistuivat aulassa akryylipinnoitteiden asennuksella. Kiintokalusteiden asennus jatkuu 3-4 – ja EHA- lohkossa. Pinnoitustöiden valmistelevat työt jatkuivat vss:n käytävien hionta- ja paikkaustöillä. Vedeneristys- ja laatoitustyöt valmistuivat VSS- lohkolla. Maalaustyöt jatkuvat patteriputkien maalaustöillä, aulan viimeistelytasointus, -maalaustyöllä ja mattosyvennyksien maalauksilla. Alakattotyöt jatkuvat aulan runkotyöllä ja seinäkkeen levytyksellä. Kiintokalusteita asennettiin 3-4- ja EHA- osalla. IVKH:ssa putkiasennukset jatkuvat. Aulassa jatkuvat iv-päätelaitteiden pinta-asennukset. Sähkötyöt jatkuvat lohkojen kalustustöillä ja IVKH:n asennuksilla. Ulkopuolen työt jatkuivat katosten seinä- ja kattorunkojen teoilla. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat.

