

Rantaroustin kouluhanke – viikko 23

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Vss-tiloissa maalattiin suojaväliovia. Maalaustyöt jatkuvat puute- ja virheiden korjauksilla. Sähkötyöt jatkuvat mittaus ja säätöillä. Toimintakokeet aloitettiin alkuvuokosta. Siivoajat aloittivat lattioiden käyttöönottopesut. Ulkopuolen työt jatkuvat julkisivujen maalaustöillä, pihavarusteiden asennuksilla ja asfalttialueiden pohjatöillä. Vesikaton pintahuopatyt valmistuivat.

