

Rantaroustin kouluhanke – viikko 16

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuvat vss-käytävien akrylipinnoitteiden asennuksella. Kiintokalusteiden asennus jatkuu EHA- lohkoissa. Pinnoitustöiden valmistelevat työt jatkuivat katsomon ja porrashuoneen hionta- ja paikkaustöillä. Maalaustyöt jatkuvat patteriputkien maalaustöillä, aulan viimeistelytasointus, -maalaustyöllä ja mattosyvennyksien maalauksilla. Alakattotyöt jatkuivat kattojen levytyksillä Taito- ja 5-6- lohkon osilla. Kiintokalusteita asennettiin EHA- osalla. IVKH:ssa putkiasennukset jatkuvat. Aulassa valmistuivat iv-päätelaitteiden pinta-asennukset. Sähkötyöt jatkuvat lohkojen kalustustöillä ja IVKH:n asennuksilla. Ulkopuolen työt jatkuivat katosten seinä- ja kattorunkojen teoilla. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat.

