

Rantaroustin kouluhanke – viikko 19

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Kiintokalusteiden asennus valmistui. Aulan vitriinikalusteita ja vss-kalusteita asennettiin vielä viikon 19 aikana. Varusteiden asennukset ja AV- ym. laitteiden asennukset valmistuivat pl. vss-tiloja. Maalaustyöt jatkuvat vss-lattioiden maalaustöillä puute- ja virheiden korjauksilla. Alakattotyöt jatkuivat kattojen levytyksillä EHA- ja aulan lohkon osilla. Aulan seinien viilupintaisten levyjen asennukset aloitettiin. IVKH:ssa putkiasennukset jatkuvat. Sähkötyöt jatkuvat lohkojen kalustustöillä ja aulan valaisin asennuksilla. 5-6-, 3-4- ja taito-osalla mitattiin ja koekäytettiin valaisin ja sähköasennuksia. Siivoajat jatkoivat töitensä ikkunoiden, seinien ja kalusteiden pesuilla. Ulkopuolen työt jatkuivat katosten seinä- ja kattorunkojen teoilla. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat. Sisääntuloportaiden kaiteiden asennukset jatkuvat.

