

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 52

Väliseinätyöt jatkuivat aulan seinäkkeen ja lohkojen seinien teoilla. Valmiiksi maalausta 5-6-osalla. Sisäseinien vesieristys- ja laatoitustyöt jatkuvat Taito-, 5-6- ja 3-4-lohkoilla. Lattian vesieristys- ja laatoitustyöt aloitettiin Taito-osalla. Ullakkotilan puhallusvilla-asennukset pääosin valmiit viikon 52 aikana. LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla.

Liikuntahallin aluejärjestelyä.



Taito –lohkon julkisivua.

