

Rantaroustin kouluhanke – viikko 4

Alakattojen runkotyöt jatkuivat Taito-osalla. Valmiiksi maalausta 3-4 -osalla ja EHA:n seinien oikaisu- ja tasoitustyöt käynnissä. Aulan betoniseinien oikaisu aloitettiin kuluneella viikolla. Sisäseinien vesieristys- ja laatoitustyöt jatkuvat 3-4-, 5-6- ja VSS -lohkolla. Muurattujen väliseinien työt päättyivät viikolla 3. Viikon 4 aikana tehtiin korjaustöitä niihin liittyen. Laattapohjien tasoitus- ja oikomistyöt käynnissä EHA-lohkolla. VSS sisäseinien maalaustyöt käynnissä. 3-4 -lohkolla sisäseinien pintamaalaustyöt käynnissä. LVIS-työt jatkuvat taito-, 5-6-, 3-4- ja liikunta osilla. Ulkopuolen julkisivupaneeraus jatkuu 5-6 -lohkolla ja Cembrit levyjen asennukset jatkuvat liikuntahallin seinien osilla.

Keittiön laatoitettua seinää.



EHA-lohkon märkäeteinen.

